

भारत सरकार
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.2016
03.07.2019 को उत्तर देने के लिए

निर्माणाधीन परियोजनाएं

2016. श्री रामप्रीत मंडल:

क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मार्च, 2019 के दौरान अनेक विकास परियोजनाएं निर्माणाधीन थीं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उनसे संबंधित भारत सरकार के मंत्रालयों के नाम क्या हैं; और

(ग) उन परियोजनाओं में ऐसी परियोजनाओं की संख्या क्या है जिनका मार्च, 2014 से मार्च, 2019 के दौरान पूरा हो जाना संभावित था?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा योजना मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (राव इंद्रजीत सिंह)

(क) और (ख) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय केंद्रीय क्षेत्र की 150 करोड़ रु. तथा इससे अधिक लागत वाली चालू अवसंरचना परियोजनाओं की परियोजना क्रियान्वयनकर्ता एजेंजियों द्वारा प्रदान की गई सूचना के आधार पर समय तथा लागत वृद्धि संबंधी निगरानी करता है। 01.04.2019 की स्थिति के अनुसार कुल 1405 परियोजनाएं इस मंत्रालय की निगरानी में थीं। इन केंद्रीय क्षेत्र अवसंरचना परियोजनाओं संबंधी विवरण www.cspm.gov.in/publications पर फ्लैश रिपोर्ट में दिया गया है।

(ग) उन परियोजनाओं संबंधी विवरण, जिनकी मार्च, 2014 से मार्च, 2019 की अवधि के दौरान पूर्ण होने की संभावना थी, का विवरण अनुबंध में दिया गया है।

दिनांक 03.07.2019 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने के लिए अतारंकित प्रश्न सं.2016 के भाग-ग के उत्तर के संदर्भ में विवरण

150 करोड़ रु. और इससे अधिक लागत वाली केंद्रीय क्षेत्र की उन परियोजनाओं का क्षेत्र-वार विवरण जिनकी मार्च, 2014 से मार्च, 2019 की अवधि के दौरान पूर्ण अवधि के दौरान पूर्ण होने की संभावना है (01.04.2019 की स्थिति के अनुसार)

क्र सं	परियोजना	क्रियान्वयनकर्ता एजेंसी का नाम	राज्य	अनुमोदन की तारीख (माह/वर्ष)	कार्य शुरू होने की मूल तारीख (माह/वर्ष)	कार्य शुरू होने की अनुमानित तारीख (माह/वर्ष)	मूल लागत (रु करोड़ में)	अनुमानित लागत (रु करोड़ में)	सूचित किया गया व्यय (रु करोड़ में)
कोयला									
1	मधुबनी एनएलडब्ल्यू वाशरी	बीसीसीएल	झारखण्ड	08/2010	05/2014	04/2018	289.45	289.45	228.68
2	पाथडीह एनएलडब्ल्यू वाशरी	बीसीसीएल	झारखण्ड	10/2012	04/2014	04/2018	269.82	269.82	182.72
3	मुरीदह यूजी टर्न-कीज प्रॉजेक्ट	बीसीसीएल	झारखण्ड	02/2011	04/2014	10/2018	339.88	339.88	12.08
4	उत्तर उरिमाड़ी ओसीपी (3.0 एमटीवाई)	सीसीएल	झारखण्ड	12/2007	03/2012	03/2019	179.87	179.87	175.21
5	कुल्डा ओसीपी (महानदी कोलफील्ड लिमिटेड)	एमसीएल	ओडिशा	01/2005	03/2010	03/2018	302.96	302.96	302.96
6	कठिया विस्तार ओपनकास्ट परियोजना (4 से 10 एमटीपीए, 6 एमटीपीए समावेशी)	एनसीएल	उत्तर प्रदेश	06/2011	03/2018	03/2019	1131.28	1131.28	721.41
7	आरकेपी ओसीपी चरण-I	सीसीसीएल	तेलंगाना	03/2010	03/2015	03/2019	209.78	209.78	156.37
8	आरजी ओसी -III विस्तार (फेज -II) परियोजना	सीसीसीएल	तेलंगाना	06/2012	06/2015	03/2019	365.01	365.01	192.63
9	मनुगुरु ओसी परियोजना का आरएफआर	सीसीसीएल	तेलंगाना	11/2012	03/2016	03/2019	430.45	415.37	175.42
10	काकतीययानी ओपनकास्ट -2 परियोजना	सीसीसीएल	तेलंगाना	05/2015	03/2019	03/2019	397.09	442.42	68.57
11	कोयागुडेम ओपनकास्ट परियोजना	सीसीसीएल	तेलंगाना	10/2015	03/2018	03/2019	426.79	426.79	0.72
12	अमलई ओसी विस्तार क्षेत्र बी (1.50 एमटीवाई)	एसईसीएल	छत्तीसगढ़	11/2009	03/2016	03/2019	198.59	198.59	169.59
13	बारूड ओसी विस्तार (आरसीई) - 3एमटीवाई	एसईसीएल	छत्तीसगढ़	04/2012	03/2016	03/2019	258.56	258.56	168.00
14	गोकुल	डब्ल्यूसीएल	महाराष्ट्र	11/2014	03/2018	03/2018	267.67	267.67	208.29
15	नई माजरी यूजी टू ओसी	डब्ल्यूसीएल	महाराष्ट्र	05/2015	03/2019	03/2019	295.56	295.56	115.83
16	भाताब्दी विस्तार ओसी माइन	डब्ल्यूसीएल	महाराष्ट्र	02/2016	03/2019	03/2019	304.52	304.52	130.28
17	अमलगमेटेड गॉडेगांव गठरोहन ओसी	डब्ल्यूसीएल	महाराष्ट्र	02/2016	03/2019	03/2019	198.68	198.68	254.72
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय									
18	एआईआईएमएस-ओपीडी (न्यू)	एचएससीसी	दिल्ली	08/2014	05/2017	03/2019	293.65	293.65	282.43
19	सीएनसीआई कोलकाता वेस्ट बंगाल	एचएससीसी	पश्चिम बंगाल	08/2016	09/2018	03/2019	244.00	244.00	247.47
20	रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स और ओपीडी ब्लॉक, एम्स, नागपुर महाराष्ट्र	एचएससीसी	महाराष्ट्र	08/2017	03/2019	03/2019	274.19	274.19	125.36
21	रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स और ओपीडी ब्लॉक, एम्स-मनगलागिरि गुट्टर, आंध्र प्रदेश	एचएससीसी	आन्ध्र प्रदेश	08/2017	03/2019	03/2019	272.19	272.19	111.92
22	रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स और ओपीडी ब्लॉक, एआईआईएमएस, कल्याणी पश्चिम बंगाल	एचएससीसी	पश्चिम बंगाल	08/2017	03/2019	03/2019	355.15	355.15	122.43
पेट्रोलियम									
23	क्षमता संवर्धन जामनगर लोनी पाइप लाइन	जीआईएल	गुजरात	04/2016	04/2018	03/2019	327.78	200.00	141.87
24	पीएजीपीएल से ऊना की शाखा पाइप लाइन	आईओसीएल	हिमाचल प्रदेश	02/2016	09/2019	02/2019	151.00	151.00	137.58
25	हल्दिया रेफरी में विभक्त योजन सुधार (सीओकेईआर)	आईओसीएल	पश्चिम बंगाल	03/2014	09/2017	03/2019	3076.00	4190.00	3431.39
26	कोच्चि में एलपीजी टर्मिनल	आईओसीएल	केरल	10/2015	10/2017	03/2019	607.06	714.25	354.56
विद्युत									
27	बोंगाईगांव ताप विद्युत परियोजना	एनटीपीसी	असम	01/2008	09/2011	03/2019	4375.35	8150.00	7457.41
28	सोलापुर एसटीपीपी	एनटीपीसी	महाराष्ट्र	03/2012	11/2016	03/2019	9395.18	9395.18	9363.22
29	युनिफाइड रियल टाइम डायनामिक स्टेट मीसुरेज फेज-आई	पीजीसीआईएल	मल्टी स्टेट	01/2014	04/2016	03/2019	374.63	374.63	187.24
30	एनआर फाइबर ऑप्टिक विस्तार परियोजना (एडिटिओ) में फाइबर ऑप्टिक संचार प्रणाली की स्थापना	पीजीसीआईएल	मल्टी स्टेट	03/2015	03/2018	03/2019	197.40	197.40	74.71
31	220 केवी के साथ केंद्र शासित प्रदेश /साथ में चंडीगढ़ में 220 / 66केवी जीआईएस की स्थापना	पीजीसीआईएल	मल्टी स्टेट	02/2017	02/2019	03/2019	322.30	322.30	127.38

क्र सं	परियोजना	क्रियान्वयनकर्ता एजेंसी का नाम	राज्य	अनुमोदन की तारीख (माह/वर्ष)	कार्य शुरू होने की मूल तारीख (माह/वर्ष)	कार्य शुरू होने की अनुमानित तारीख (माह/वर्ष)	मूल लागत (रु करोड़ में)	अनुमानित लागत (रु करोड़ में)	सूचित किया गया संचयी व्यय (रु करोड़ में)
	रेलवे								
32	बहु मॉडल उपस्कर परिवहन मिहान पर	सीसीओआई	महाराष्ट्र	10/2013	03/2019	03/2019	305.00	305.00	258.97
33	बहु मॉडल उपस्कर बड़ी में	सीसीओआई	हरियाणा	12/2015	03/2019	03/2019	346.32	300.00	286.56
34	3आरडी लाइन बेटन भुसावल-जालगांव	सीआर	महाराष्ट्र	04/2011	03/2019	03/2019	184.06	298.70	255.25
35	दक्षिण-बरसल-लक्ष्मीकांतपुर	ईआर	पश्चिम बंगाल	04/2009	02/2012	09/2016	259.51	533.59	145.57
36	बर्धमान-कटवा (जीसी)	ईआर	पश्चिम बंगाल	04/2007	12/2010	12/2017	1106.62	1092.20	662.99
37	एसटीएन से वेलकम के लिए एमआरटीएस का विस्तार। थॉमस, एमटीपी	एमआरटीपी	तमिलनाडु	04/2006	06/2013	03/2019	495.74	734.01	445.91
38	मुंबई शहरी परिवहन परियोजना चरण- II	एमआरटीपी	महाराष्ट्र	04/2008	03/2014	03/2019	5300.00	7986.04	2423.55
39	भोजीपुर तनापुर बाया पीलीभीत	एनईआर	उत्तर प्रदेश	03/2008	एन ए	03/2018	195.64	435.00	455.83
40	महराजगंज-महाराज (एनएल) - एनईआर	एनईआर	बिहार	04/2003	06/2018	10/2018	218.19	413.56	375.45
41	औनिहार मांडूडीह गजिपुर वारणसी यूपी	एनईआर	उत्तर प्रदेश	03/2012	08/2018	01/2019	199.75	378.26	280.50
42	मंधाना - ब्राह्मवर्त नई लाइन परियोजना।	एनईआर	उत्तर प्रदेश	04/1997	04/1999	03/2019	609.04	1807.88	1804.29
43	कुमारघाट-अगरतला से एनएल का निर्माण	एनएफआर	त्रिपुरा	04/1999	03/2007	04/2016	895.00	1733.20	1563.33
44	अगरतला सबरूम, एनएल, एनईएफआर	एनएफआर	त्रिपुरा	04/2008	03/2014	03/2019	1142.00	3407.00	3346.98
45	अम्बारी फलकटा से न्यू मायनागुरी	एनएफआर	असम	04/2011	03/2019	03/2019	314.00	551.00	660.21
46	जोगीघोषा वाया चंगबंध (एनएल) एनईएफआर के लिए नया मैनागुरी	एनएफआर	मल्टी स्टेट	04/2000	12/2008	03/2019	1180.19	3040.00	3165.68
47	लुमडिंग-होजाई पैच डबलिंग परियोजना	एनएफआर	असम	04/2012	03/2019	03/2019	246.07	398.93	413.64
48	नई बोंगाईगांव-रानगिया-कामकाहांग डबिंग	एनएफआर	मल्टी स्टेट	04/2013	03/2019	03/2019	1798.00	1798.00	0.00
49	खर्वा रोड - बरंग तीसरी लाइन (डीएल) (ईसीओआर)	आरवीएनएल	ओडिशा	04/2000	03/2009	03/2019	133.41	385.00	381.94
50	मुनीराबाद-महबूबनगर (एनएल), एससीआर	एससीआर	मल्टी स्टेट	04/1997	03/2000	03/2019	1723.00	645.00	838.33
51	डंगोवापोस-राजखरस्वान तीसरी लाइन का निर्माण	एसईआर	झारखण्ड	04/2010	12/2015	02/2019	309.44	525.81	525.63
52	अत्तिपट्ट - कोरुकुपेटाई :तीसरी लाइन (18 किमी.) दोहरीकरण	एसआर	तमिलनाडु	02/1999	03/2018	03/2018	257.00	257.00	0.00
53	मायलाडुथुराई-तिरुवरूप-करईकुडी-थिरु 'पौडी'-अगसतियमपल्ली	एसआर	तमिलनाडु	09/2007	02/2019	Feb-19	724.69	2072.50	1188.90
54	मादुरै-तूतीकोरिन वाया अरुप्पकोट्टई	एसआर	मल्टी स्टेट	04/2011	03/2019	03/2019	120.70	1800.00	114.45
55	भुज-नलिया (जीसी) वायुयान (डब्ल्यूआर) से नलिया से विस्तार के साथ	डब्ल्यूआर	गुजरात	04/2008	03/2012	03/2019	318.24	321.62	125.76
56	भिल्डी-वीरमगाम गेज मवेसाना-तरंगा के गेज कर्नवेसन सामग्री संशोधित सहित	डब्ल्यूआर	गुजरात	02/1991	03/2019	03/2019	551.51	551.51	257.05
	सड़क परिवहन और राजमार्ग								
57	2-इलाहबाद को पीएस रायबरेली से मिलाना	एनएचएआई	उत्तर प्रदेश	07/2012	01/2014	09/2018	291.36	291.36	451.29
58	दिल्ली /हरियाणा बाडर से रोहतक	एनएचएआई	हरियाणा	04/2007	05/2010	10/2018	486.00	486.00	470.00
59	एनएच -11 ए (नई एनएच -148) से मणिपुर-डीयूएसए सेक्टर के नए (62 एनएच -148) किलोमीटर से दो किलोमीटर की दूरी के साथ दो लेनिंग	एनएचएआई	राजस्थान	07/2016	10/2018	11/2018	331.46	331.46	261.25
60	4 एनएच -211 के सोफियापुर क्षेत्र का निर्माण	एनएचएआई	महाराष्ट्र	01/2015	07/2017	12/2018	972.50	972.50	1485.07
61	मुजफ्फरपुर-सोनबरसा की 2 लेन	एनएचएआई	बिहार	05/2011	11/2013	12/2018	511.54	511.54	565.81
62	ग्वालियर-शिवपुरी की चार लेन	एनएचएआई	मध्य प्रदेश	05/2013	11/2015	12/2018	1055.00	1601.77	1393.40
63	कांडला - मूदड़ा पोर्ट	एनएचएआई	गुजरात	01/2011	07/2013	12/2018	953.88	953.88	976.61
64	तिरुपति - तिर्यन्ति - चैन्नई	एनएचएआई	आन्ध्र प्रदेश	04/2011	10/2013	12/2018	571.00	571.00	582.52
65	डिंडिगुल - पेरिगुलाम तेनी- कुम्ली	एनएचएआई	तमिलनाडु	09/2011	08/2013	12/2018	485.00	485.00	406.68
66	6 लेन ऑफ आगरा - एटावा बायपास	एनएचएआई	उत्तर प्रदेश	07/2015	01/2019	01/2019	1657.20	1657.20	2270.00
67	राजस्थान बोर्डर-फतेहपुर-साला की क्षमता के विस्तार के साथ विस्तारित शोल्डर के साथ 2 लेनिंग	एनएचएआई	राजस्थान	11/2012	08/2016	02/2019	530.07	530.07	556.02
68	अरंगबाड - येदिशौ की चार लेनिंग	एनएचएआई	महाराष्ट्र	07/2015	01/2018	02/2019	1871.34	1871.34	3235.12
69	मौमंग से लमडिंग (एएस-25), किमी. 83.400 से किमी =.111.000	एनएचएआई	असम	12/2003	04/2009	03/2019	199.81	385.13	211.69

क्र सं	परियोजना	क्रियान्वयनकर्ता एजेंसी का नाम	राज्य	अनुमोदन की तारीख (माह/वर्ष)	कार्य शुरू होने की मूल तारीख (माह/वर्ष)	कार्य शुरू होने की अनुमानित तारीख (माह/वर्ष)	मूल लागत (रु करोड़ में)	अनुमानित लागत (रु करोड़ में)	सूचित किया गया संचयी व्यय (रु करोड़ में)
70	करौली - - धौलपुर 2 लेनिंग	एनएचएआई	राजस्थान	09/2014	09/2016	03/2019	425.19	425.19	297.72
71	फलोदी-जैसलमेर पीएस के साथ एनएच-15 टू / फोर लेन का अनुभाग	एनएचएआई	राजस्थान	09/2015	03/2018	03/2019	567.51	567.51	53.70
72	ऊँचा नांगला- कानवारा - रोप्पस -धौलपुर के पीएस के साथ दो लेनिंग	एनएचएआई	राजस्थान	08/2015	एन ए	03/2019	275.90	275.90	256.10
73	बीकानेर- फलोदी अनुभाग केएम25.200 से केएम 55.25 तक और दो-लेन वाले से शोल्डर से आगे बढ़ने के लिए	एनएचएआई	राजस्थान	08/2014	04/2018	03/2019	822.90	822.90	753.50
74	गुड़गांव - कोटपुतली - जयपुर (सिक्स लेन)	एनएचएआई	राजस्थान	02/2008	10/2011	03/2019	1673.70	1673.70	3326.93
75	पानीखोली-रिमोली	एनएचएआई	ओडिशा	03/2012	09/2014	03/2019	1410.00	1410.00	1555.96
76	4-माहुलिया बाहरागोरा-जेएच / डब्ल्यूबी बोर्डर सेक्शन की 4 लेनिंग	एनएचएआई	झारखण्ड	02/2016	03/2019	03/2019	997.15	997.15	392.99
77	लुधियाना- तलवन्डी सेक्शन की 4 लेनिंग	एनएचएआई	पंजाब	09/2014	एन ए	03/2019	479.00	479.00	453.09
78	छपरा-गोपालगंज के पीएस के साथ दो लाइनिंग	एनएचएआई	बिहार	08/2015	एन ए	03/2019	854.80	854.80	575.71
79	केएम.27.270 के लिए केएम.21.200 से (डी से ई सेक्शन के लिए) एनएच एनएच-4 बी का निर्माण और किमी. 4.000 से किमी. 4.492 तक (डी)	एनएचएआई	महाराष्ट्र	09/2015	05/2018	03/2019	414.51	414.00	514.02
80	रीवा कटनी - जबलपुर की 4 लेनिंग पैकेज-II	एनएचएआई	मध्य प्रदेश	03/2015	एन ए	03/2019	795.76	795.76	504.40
81	बरवा अड्डा-पानघर का सिक्स-लेनिंग	एनएचएआई	पश्चिम बंगाल	04/2014	एन ए	03/2019	1665.00	1665.00	1901.17
82	रीवा - कटनी - जबलपुर की 4 लेनिंग पैकेज -IV	एनएचएआई	मध्य प्रदेश	03/2015	एन ए	03/2019	810.22	810.22	516.64
83	काजीगुड-बनिहाल केएम.220.00 से केएम.188.00	एनएचएआई	जम्मू और कश्मीर	07/2010	07/2015	03/2019	1987.00	1987.00	2506.35
84	जबलपुर - लखनादान की चार लेनिंग	एनएचएआई	मध्य प्रदेश	03/2015	एन ए	03/2019	928.83	928.83	540.03
85	गोवा/ कर्नाटक बोर्डर-कुन्दनपुर अनुभाग 4 लेनिंग	एनएचएआई	कर्नाटक	05/2014	08/2016	03/2019	1655.01	1655.01	1515.16
86	परवानू -सोलन की चार लेनिंग	एनएचएआई	हिमांचल प्रदेश	09/2015	03/2018	03/2019	934.46	934.46	384.88
87	भोपाल-सांची सेक्शन की पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन का शेष कार्य	एनएचएआई	मध्य प्रदेश	08/2016	01/2019	03/2019	227.49	227.49	87.26
88	होसपेट-बेल्लारी-कर्नाटक आ.प्र बोर्डर	एनएचएआई	कर्नाटक	08/2016	03/2019	03/2019	1167.42	1167.42	237.03
89	लंबी अवधि रीम सहित एनएच -8 की 248.100 से किलोमीटर 264.350 किलोमीटर तक कामरेज़-चेलदान सेक्शन की 6-लेनिंग	एनएचएआई	गुजरात	05/2016	एन ए	03/2019	425.60	425.60	0.00
90	मध्य प्रदेश राज्य में एनएच -3 के332.100 किमी से 426.100 किमी तक गुना से बायोरा सेक्शन की चार लेनिंग	एनएचएआई	मध्य प्रदेश	06/2015	03/2016	03/2019	1012.90	1012.90	439.07
शहरी विकास									
91	तित्पल्लीगुदम एपी पर एनआईटी एपी फेज 1ए का निर्माण	सीपीडब्ल्यूडी	आन्ध्र प्रदेश	01/2018	03/2019	03/2019	206.58	206.58	0.02
92	लखनऊ मेट्रो रेल निगम लिमिटेड	एलएमआरसीएल	उत्तर प्रदेश	01/2016	03/2019	03/2019	6928.00	6928.00	2536.77